

平成16年度事業報告 (事業総括表)

【単位：千円】

事業区分	年度別	全 体		平成15年度まで		平成16年度		平成17年度(要求額)		平成18年度以降		年度対比 H17/H16 (%)	16年度迄の 予算進捗 (%)	
	地区名	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費			
県管かん排	S56 ~ H15 新庄 A=2,494ha	揚水機 N= 4カ所 用水路 L= 24.9km 集中管理 N= 1式 排水路 L= 5.6km	5,224,000	揚水機 N= 4カ所 用水路 L= 24.9km 集中管理 N= 1式 排水路 L= 5.6km	5,224,000								100	
	H8 ~ H18 小泉	面工 A= 197.7ha 暗排 A= 122.8ha	2,720,000	面工 A= 197.7ha 集落道路 L= 0.9km 暗排 A= 62.4ha	2,436,000	防火用水路 L= 0.5km 集落道路 L= 1.0km 暗排 A= 12.1ha 完了整備 N= 一式	144,000	防火用水路 L= 0.4km 完了整備 N= 一式 暗排 A= 48.3ha	125,000	完了整備 N= 一式 換地処分 N= 一式	15,000	87	94.8	
	H8 ~ H17 野中	面工 A= 272.9ha 暗排 A= 200.1ha 客土 A= 54.8ha	4,285,400	面工 A= 272.9ha 暗排 A= 198.9ha 客土 A= 54.8ha 生態系保全工 N= 一式	4,138,400	完了整備 N= 一式 暗排 A= 1.2ha 集落道路 L= 0.14km 生態系保全工 N= 一式	72,000	完了整備 N= 一式 換地処分 N= 一式 生態系保全工 N= 一式	75,000			104	98.5	
県管ほ場整備	小計	面工 A= 470.6ha 暗排 A= 322.9ha 客土 A= 54.8ha	7,005,400	面工 A= 470.6ha 暗排 A= 261.3ha 客土 A= 54.8ha	6,574,400	防火用水路 L= 0.5km 集落道路 L= 1.14km 暗排 A= 13.3ha 生態系保全工 N= 一式	216,000	防火用水路 L= 0.4km 完了整備 N= 一式 暗排 A= 48.3ha 生態系保全工 N= 一式	200,000			93	97.1	
	基幹水利施設 管理事業	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	749,820	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	679,033	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	70,787						100	
	国営造成施設 保全対策事業	国営造成施設 整備補修一式	13,800	清水揚水機 予防保全対策一式	7,000	駒場頭首工 予防保全対策一式	6,800						100	
管理体制整備 促進事業	水利施設 管理一式	148,079	水利施設 管理一式	124,073	水利施設 管理一式	24,006							100	
維持管理 適正化事業	水利施設 整備補修一式	26,430	整備補修一式 升形揚水機等	24,430	整備補修一式 山屋揚水機場	2,000							100	
農地流動化支援 水利用調整事業	地図情報システム 作成一式	132,000	地図情報システム 作成一式	132,000									100	
計		揚水機 N= 4カ所 用水路 L= 24.9km 集中管理 N= 1式 排水路 L= 5.6km 面工 A= 470.6ha 暗排 A= 322.9ha 客土 A= 54.8ha 完了整備 N= 一式	13,299,529	揚水機 N= 4カ所 用水路 L= 24.9km 集中管理 N= 1式 排水路 L= 5.6km 面工 A= 470.6ha 暗排 A= 261.3ha 客土 A= 54.8ha	12,764,936	揚水機 N= 0カ所 用水路 L= 0km 集中管理 N= 0式 排水路 L= 0km 頭首工 N= 0カ所 面工 A= 0ha 暗排 A= 13.3ha 客土 A= 0.0ha	319,593	揚水機 N= 0カ所 用水路 L= 0km 集中管理 N= 0式 排水路 L= 0km 頭首工 N= 0カ所 面工 A= 0ha 暗排 A= 48.3ha 客土 A= 0.0ha 完了整備 N= 一式	200,000			63	100	
完 了 地 区	国営かんがい排水事業 S52~H4 A=3,120ha	揚水機2カ所 頭首工1カ所 用水路L=24.9km 17,462,377	国営造成施設操作体制 整備促進事業 H3~H5 A=3,120ha 131,000	新庄第一県ば S52~S62 A=264ha 2,417,474	新庄第二県ば S54~H3 A=372ha 3,119,000	新庄第三県ば S55~H1 A=232ha 2,080,000	山屋団ば S53~S57 A=53.1ha 317,260	関屋団ば S54~S59 A=91.6ha 523,100	谷地小屋太田団ば S56~S61 A=116.4ha 680,000	転坂老朽溜池整備 H5~H10 堤体整備一式 420,794	鳥越市野々団ば S58~H1 A=40.7ha 284,267			
	芦沢小規模排水 S63 暗渠 A=5ha 用水路L=0.6km 25,000	下モ野県単 S61.S62 用水路L=1km 13,570	下西山第一第二 小規模排水 S63~H2 A=39ha 258,750	桂団土地総 A=19.0ha S63~H5 165,650	梅ヶ崎団土地総 A=56.3ha S62~H4 418,307	月岡団土地総 H4~H5 A=10.7ha 100,000	上山山団土地総 H5~H6 A=39.7ha 420,700	上ミ野団土地総 H6~H7 A=12ha 169,900	上山崎団土地総 H8~H9 A=18.3ha 289,900	谷地小屋北団土地総 H7~H8 A=8.9ha 161,000	新庄南部緑農住区 S62~H10 A=104.0ha A=19.1ha 1,689,480	田向県単 H13 用水装工 L=1.1km 7,500		
	天保ハリウ H10~H14 A=45.5ha 829,000													
	合計	23地区	整備完了地区面積 A=1,542.3ha	完了地区事業費 31,984,029										
採択総事業費		45,283,558		平成16年度までの事業費		45,068,558		平成16年度までの進捗率		99.5%				