

新庄土地改良区事業総括表

事業区分	年度別	全 体		平成14年度まで		平成15年度		平成16年度		平成17年度以降		年度対比 H16/H15(%)	平成16年度迄の 予算進捗(%)	
	地区名	事業量	事業費	事業量	事業量	事業量	事業量	事業量	事業量	事業量	事業量			
県管かん排	S56 ~ H15 新庄 A=2,494ha	揚水機 N=4カ所 用水路 L=24.9km 集中管理 N=1式 排水路 L=5.6km	5,224,000	揚水機 N=4カ所 用水路 L=24.9km 集中管理 N=1式 排水路 L=5.6km	5,026,000	集中管理 N=1式 完了整備 N=1式	198,000					0	100	
	H8 ~ H17 小泉	面工 A=197.7ha 暗排 A=134.1ha	2,789,000	面工 A=197.7ha 暗排 A=7.1ha	2,155,000	暗排 A=50.2ha	281,000	完了整備 N=1式 暗排 A=25.0ha	150,000	完了整備 N=1式 暗排 A=51.8ha	203,000	53	93	
	H8 ~ H17 野中	面工 A=272.9ha 暗排 A=216.8ha 客土 A=54.8ha	4,532,000	面工 A=272.9ha 暗排 A=156.2ha 客土 A=54.8ha	3,887,400	暗排 A=42.7ha	251,000	完了整備 N=1式	100,000	完了整備 N=1式 暗排 A=17.9ha	293,600	40	94	
県管 ほ場 整備	小計	面工 A=470.6ha 暗排 A=350.9ha 客土 A=54.8ha	7,321,000	面工 A=470.6ha 暗排 A=163.3ha 客土 A=54.8ha	6,042,400	暗排 A=92.9ha	532,000	完了整備 N=1式 暗排 A=25.0ha	250,000	完了整備 N=1式 暗排 A=69.7ha	496,600	47	93	
	基幹水利施設管理事業	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	748,568	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	597,280	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	81,753	清水・小月野地区 電力料・点検整備一式	69,535			85	100	
国営造成施設 保全対策事業	国営造成施設 整備補修一式	13,800		0		清水揚水機 予防保全対策一式	7,000	小月野揚水機 予防保全対策一式	6,800			97	100	
管理体制整備促進事業	水利施設 水管一式	148,079		90,130		水利施設 水管一式	33,943	水利施設 水管一式	24,006			71	100	
維持管理適正化事業	水利施設 整備補修一式	26,430		整備補修一式 升形揚水機等	21,630	整備補修一式 県管幹線用水路	2,800	整備補修一式 国県営施設	2,000			71	100	
農地流動化支援 水利用調整事業	地図情報システム 作成一式	132,000		地図情報システム 作成一式	129,000	地図情報システム 作成一式	3,000					0	100	
計		揚水機 N=4カ所 用水路 L=24.9km 集中管理 N=1式 排水路 L=5.6km 頭首工 N=0カ所 面工 A=470.6ha 暗排 A=350.9ha 客土 A=54.8ha	13,613,877	揚水機 N=4カ所 用水路 L=24.9km 集中管理 N=1式 排水路 L=5.6km 頭首工 N=0カ所 面工 A=470.6ha 暗排 A=163.3ha 客土 A=54.8ha	11,906,440	揚水機 N=0カ所 用水路 L=0km 集中管理 N=1式 排水路 L=1km 頭首工 N=0カ所 面工 A=0.0ha 暗排 A=92.9ha 客土 A=0.0ha	858,496	揚水機 N=0カ所 用水路 L=0km 集中管理 N=0式 排水路 L=0km 頭首工 N=0カ所 面工 A=0.0ha 暗排 A=25.0ha 客土 A=0.0ha 完了整備 N=1式	352,341	揚水機 N=0カ所 用水路 L=0km 集中管理 N=1式 排水路 L=0km 頭首工 N=0カ所 面工 A=0.0ha 暗排 A=69.7ha 客土 A=0.0ha 完了整備 N=1式	496,600	41	96	
完 了 地 区	国営かんがい排水事業 S52~H4 A=3,120ha	揚水機2カ所 頭首工1カ所 用水路L=24.9km 17,462,377	国営造成施設操作体制 整備促進事業 H3~H5 A=3,120ha 131,000	県管第一県ボ S52~S62 A=264ha 2,417,474	新庄第二県ボ S54~H3 A=372ha 3,119,000	新庄第三県ボ S55~H1 A=232ha 2,080,000	山屋団ボ S53~S57 A=53.1ha 317,260	関屋団ボ S54~S59 A=91.6ha 523,100	谷地小屋太田団ボ S56~S61 A=116.4ha 680,000	転坂老朽溜池整備 H5~H10 堤体整備一式 420,794	鳥越市野々団ボ S58~H1 A=40.7ha 284,267			
	芦沢小規模排水 S63 暗渠A=5ha 用水路L=0.6km 25,000	下野野単 S61.62 用水路L=1km 13,570	下西山第一第二小規模排水 S63~H2 A=39ha 258,750	桂団土地総 S63~H5 A=19.0ha 165,650	梅ヶ崎団土地総 S62~H4 A=56.3ha 418,307	月岡団土地総 H4~H5 A=10.7ha 100,000	上西山団土地総 H5~H6 A=39.7ha 420,700	上ミ野団土地総 H6~H7 A=12ha 169,900	上山崎団土地総 H7~H8 A=18.3ha 289,900	谷地小屋北団土地総 H8~H9 A=8.9ha 161,000	新庄南部緑農住区 S62~H10 A=104.0ha A=19.1ha 1,689,480	田向単 H13 用水装工L=1.1km 7,500		
	天保ハリウ H10~H14 A=45.5ha 829,000													
合計	23地区	整備完了地区面積	A=1,542.3ha	完了地区事業費	319,840,029									
採択総事業費		45,597,906		平成16年度までの事業費		45,101,306		平成16年度までの進捗率		99%				